

Sidra S.p.A

LAVORI: Manutenzione straordinaria di un tratto di collettore fognario in attraversamento a viale Rosano- CIG: 9058331337

IMPRESA: M.E.GAS. S.r.l. società unipersonale, con sede in Bronte (CT), Contrada Cesara SN, P.IVA 04524650878

CONTRATTO: Stipulato in data 03/05/2022, registrato a Catania il 12/05/2022 al n.573 serie 3

IMPORTO ORIGINARIO DI CONTRATTO: € 129.546,32 di cui € 20.029,65 quali oneri sicurezza

ATTO AGGIUNTIVO: Stipulato in data 04/04/2023, in corso di registrazione

IMPORTO DI CONTRATTO RIDETERMINATO: € 159.546,32 di cui € 20.029,65 quali oneri sicurezza, giusto atto transattivo del 07/02/2023 e relativo atto aggiuntivo del 04/04/2023

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

(art. 107 c. 5 D.Lgs. 50/2016)

La sottoscritta ing. Carmelita Caudullo, in qualità di R.U.P. dei lavori in oggetto, in riferimento alla richiesta avanzata dall'impresa appaltatrice in data 05/05/2023 ed assunta agli atti con prot. 17598 del 08/05/2023, con la quale è stata richiesta una proroga di 30 giorni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, già fissato per il 29/05/2023 in forza dell'atto aggiuntivo del 04/04/2023;

considerato che:

- le avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato le ultime setti-

mane hanno dato luogo a rallentamenti nell'esecuzione delle lavorazioni previste ed in particolare in quelle propedeutiche alla posa della tubazione con "pressotrivella",

- le suddette condizioni potrebbero perdurare ancora nei prossimi giorni, con conseguenti ulteriori rallentamenti;

preso atto che:

- i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;
- la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale;

visto il parere del Direttore dei Lavori espresso in data 08/05/2023 con nota assunta agli atti al prot. 17814/23;

CONCEDE

all'impresa appaltatrice una proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto a far data dal 29/05/2023. La data ultima di conclusione dei lavori resta in tal modo definitivamente fissata per il giorno **28/06/2023**.

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto e del successivo atto aggiuntivo.

Catania, lì 11/05/2023

Il Responsabile del Procedimento

(dott. ing. C. Caudullo)

