

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 20 MARZO 2023 DI SIDRA S.p.A.**

\*\*\*\*\*

Verbale di Consiglio di Amministrazione.

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 12.30 si riunisce, presso la sede aziendale e anche mediante piattaforma telematica cisco webex, il Consiglio di Amministrazione della Sidra S.p.A, giusta convocazione prot. 10317 del 15/03/2023, e successiva integrazione dell'ordine del giorno prot. 10421 del 16/03/2023, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**(Omissis)**

**Punto 6) Varie ed eventuali**

Il Presidente prende in esame la proposta di delibera avanzata dal Responsabile dell'Area Fognatura in ordine alla approvazione amministrativa della Perizia di variante dei lavori di "Manutenzione straordinaria di un tratto di collettore fognario in attraversamento a Viale Rosano (San Giorgio).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- I. di approvare la perizia di variante dell'intervento in parola redatta dalla direzione dei lavori e registrata al protocollo Sidra in data 14/03/2023, al n. 102429, costituita dai seguenti elaborati:
  - RG 001 Relazione generale di perizia
  - EE 001 Computo metrico estimativo con Q.E.
  - EE 002 Quadro di raffronto
  - EE 003 Schema Atto aggiuntivo e transazione prot.5976 del 13/02/2023
- II. di approvare il quadro economico di perizia così come riportato in premessa, il cui importo complessivo di € 270.000, rimane invariato rispetto a quello approvato con determina del 14/12/2021, essendo le maggiori somme occorrenti attingibili dal ribasso d'asta offerto in sede di gara
- III. di dare atto che per effetto dell'atto transattivo prot. 5976 del 13/02/2023 e della conseguente perizia di variante, l'incremento dell'importo di contratto risulta pari ad € 30.000,00, corrispondente ad una percentuale del 23% rispetto all'importo originario del contratto;
- IV. di dare atto, altresì, che per effetto dell'atto transattivo prot. 5976 del 13/02/2023 e della conseguente perizia di variante, è prevista la novazione del tempo contrattuale per cui i lavori avranno concreto inizio in data 28/03/2023 e dovranno essere ultimati entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi come già stabilito dall'art. 3 del Contratto principale
- V. di disporre la sottoscrizione dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s), del D.lgs. 82/2005 e s.m.i., Codice di Amministrazione Digitale, dell'Atto aggiuntivo il cui schema fa parte della perizia di Variante in approvazione (elaborato EE 00).

**(Omissis)**

Il Segretario  
Dott. Alessandro Maria Leotta f.to

Il Presidente  
Prof. Fabio Fatuzzo f.to

 **Sidra** S.p.A.  
IL SEGRETARIO  
CONSIGLIO DI AMMINE  
Dott. Alessandro Leotta

